



CAUCA

- Contratación:CAUCA
- + EMERGENCIAS
- + GRUPO DE CORREDORES AR
- + Popayán- Río Mazamorras
- + Popayán (Crucero) - Guac
- 852-2009
- + MARITIMA Y FLUVIAL
- + PLAN 2500
- + RED NACIONAL DE CARRETE
- + RED TERCIARIA

VIA: POPAYAN (CRUCERO) - GUADUALEJO



Objeto: ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DEL PROYECTO "TRANSVERSAL DEL LIBERTADOR".

Contrato	852	Vigencia	2009
Fecha inicio:	08/Sep/2009	Fecha Final:	07/Sep/2013

Inversión:	\$126.196.110.938	Longitud intervenida:	8.5	Longitud a intervenir:	91.74
-------------------	-------------------	------------------------------	-----	-------------------------------	--------------

Contratista: CONSORCIO VIAL LIBERTADOR

Integrante 1 LUIS HECTOR SOLARTE SOLARTE

Integrante 2 CASS CONSTRUCTORES Y CIA. S.C.A.

Integrante 3 SONACOL LTDA

Interventor: CONSORCIO INTERVIALES ARTERIALES

Estado: EJECUCION

Comentario: Se presenta un buen avance en los dos frentes de trabajo para el Tramo Gabriel López - Inzá se tiene pavimentado un long de 4.0 km por un carril y en el Tramo La Plata - Inzá se tiene pavimentado una long de 1.0 km por un carril

ESTADO INICIAL:27/ABR/2010

ESTADO REPORTADO:24/MAY/2010

CAUCA

Contratación: CAUCA

- EMERGENCIAS
- GRUPO DE CORREDORES AR
 - Popayán- Río Mazamorras
 - Popayán (Crucero) - Guac
- 852-2009**
- MARITIMA Y FLUVIAL
- PLAN 2500
- RED NACIONAL DE CARRETE
- RED TERCIARIA

ESTADO INICIAL: 27/ABR/2010



ESTADO REPORTADO: 24/MAY/2010



Estado del proyecto		
Item	Porcentaje	
Avance físico	4.6%	<div style="width: 4.6%;"></div>

Fecha de actualización	
24/May/2010	